



13 de octubre de 2023.


OFICIO No. MCM-OP-1310-2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



2021-2024
H. Ayuntamiento del
Municipio de
Cañada Morelos, Pue.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. MARÍA DE LOURDES CARRERA CARRERA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA



**MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023**

FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202235928		2330006	MANTENIMIENTO DE POZOS QUE ABASTECEN AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	100%	100%	2 POZOS	OBRA TERMINADA





MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

FAISMUN															
FOJO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ3020229360	116383	2320005	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LLANO GRANDE IXTAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA).	LLANO GRANDE IXTAPA	\$ 903,562.08	\$ 903,562.08	\$ 903,562.08	\$ 903,562.08	\$ 807,561.54	\$ 807,561.54	\$ 807,561.54	100%	100%	634.00 M2	OBRA TERMINADA
	150881	2320004	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA USO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLEDAD, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA).	SAN ANTONIO SOLEDAD	\$ 3,605,665.33	\$ 3,605,665.33	\$ 3,605,665.33	\$ 2,627,557.99	\$ 2,627,557.99	\$ 2,627,557.99	\$ 2,627,557.99	100%	73%	1,328.43 M2	OBRA TERMINADA
	155587	2320007	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCÍA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA).	LOS GARCÍA	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	100%	100%	475.00 M2	OBRA TERMINADA
	156484	2320008	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "SILVINA CARRERA CONTRERAS" CLAVE: 21EBH0219V EN LA LOCALIDAD MORELOS CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	MORELOS CAÑADA	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	100%	100%	425.00 M2	OBRA TERMINADA
	217284	2320009	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS.	CERRO GORDO	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	100%	100%	1 POZO	OBRA TERMINADA
	223744	2320010	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 4 NORTE EN EL BARRIO DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	BUENA VISTA	\$ 2,403,034.26	\$ 2,403,034.26	\$ 1,494,342.30	\$ 1,494,342.30	\$ 1,494,342.30	\$ 1,494,342.30	\$ 1,494,342.30	62%	62%	2,040.00 M2	OBRA EN PROCESO
	224529	2320011	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA).	LA SOLEDAD	\$ 2,052,020.08	\$ 2,052,020.08	\$ 615,606.02	\$ 615,606.02	\$ 615,606.02	\$ 615,606.02	\$ 615,606.02	30%	30%	2,106.36 M2	OBRA EN PROCESO
	239670	2320001	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO POZO DE PIEDRA, LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	GUADALUPE FRESNAL	\$ 390,441.00	\$ 390,441.00	\$ 390,441.00	\$ 390,441.00	\$ 390,441.00	\$ 390,441.00	\$ 390,441.00	100%	100%	1 SISTEMA	OBRA TERMINADA

RECIBIDO
11/02/2023



MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1er. Trimestre		0	0		0	0		0	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	2do. Trimestre	0.00	0	6	0.00	0	1				Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	3er. Trimestre	0.00	0	9	0.00	0	8				Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	0.00	0	15							
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1er. Trimestre		0	0		0	0		0	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	2do. Trimestre	83.33	5	6	0.00	0	1				Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	3er. Trimestre	63.64	7	11	37.50	3	8				Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	66.67	12	18							
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1er. Trimestre		0	0		0	0		0	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	2do. Trimestre	16.67	13	6	100.00	1	1				Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	3er. Trimestre	18-18	2	11	62.50	5	8				Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	16.67	3	18							




MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	3,056,643.50	18,339,861.00	16.67	3,056,643.50	18,339,861.00	18,339,861.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	2do. Trimestre	41.67	7,641,608.75	18,339,861.00	41.71	7,649,369.83	18,339,861.00	18,339,861.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	3er. Trimestre	66.67	12,226,574.00	18,339,861.00	66.67	12,226,574.00	18,339,861.00	18,339,861.00	Recurso ministrado			
	4to. Trimestre	100.00	18,339,861.00	18,339,861.00								
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	18,339,861.00	18,339,861.00								
Índice en el Ejercicio de Recursos												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	3,056,643.50	18,339,861.00	10.51	1,927,091.40	18,339,861.00	18,339,861.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	2do. Trimestre	41.67	7,641,608.75	18,339,861.00	26.82	4,918,933.43	18,339,861.00	18,339,861.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	3er. Trimestre	66.67	12,226,574.00	18,339,861.00	52.41	9,612,723.59	18,339,861.00	18,339,861.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	4to. Trimestre	100.00	18,339,861.00	18,339,861.00								
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	5.71	7,641,608.75	1,337,391.90	7.07	7,649,369.83	1,081,459.15	1,081,459.15	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	4to. Trimestre	6.86	18,339,861.00	2,674,783.80								
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador			
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1]*100	4to Trimestre	-100.00			-100.00							

13 OCT 2023

RECIBIDO
F42/S2/C/CP/SE

Entidad Municipal	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Fondo Convenio-Específico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reinteegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Observaciones		
21	99	1	2023	2	33	4	FAUS Municipal	1	28489.36		2	612	5187081.16	1841403.16	0	0	0	0	0	0	0	Audas, bardas perimetrales, comedores escolares	
		2																				Lineas de agua potable, tanques de almacenamiento de agua	
		2									2	624	23689999	31344319	30089332.8	11816957	11816957	11816957	11816957	11816957	0	Equipamiento de pozos profundos, Adoquinamientos, pavimentos, desasolve de calles, lamparas del alumbrado publico y andadores	
		2									2	611	6854002.58	2545360.54	0	0	0	0	0	0	0	Ampliación de alcantarillado sanitario	
		2									2	332	1880583.3	1880583.3	0	0	0	0	0	0	0	Cuartos adicionales, baños ecologicos	
21	99	1	2023	2	33	5	FORTAMUN	1	11727.65		1	311	3953570.01	3953570.01	3656268.99	3953570.01	3656268.99	3656268.99	3656268.99	3656268.99	0	Supervisión y seguimiento de obras. PRODIM, asesoría, estudios de laboratorio	
		2									2	624	6781839.59	6057229.39	2683756.22	6057229.59	560000	560000	560000	560000	560000	0	Pago de consumo de energía eléctrica de la bomba de agua potable. Adoquinamiento, pavimento, revestimiento y ampliación de red de agua potable.
		2									2	541	1395920	2120530	2120530	2120530	2120530	2120530	2120530	2120530	2120530	0	Adquisición de camión pipa para agua potable; se cancela adquisición de unidades para seguridad pública
		2									2	392	360931	360931	201899	360931	201899	201899	201899	201899	201899	0	Pago a CONAGUA
		2									2	283	32652	32652	23560	32652	23560	23560	23560	23560	23560	0	Adquisición de equipamiento para seguridad pública (unidades, uniformes, camaras, capacitaciones etc...)
		2									2	122	3933608	3933608	2199666.19	3933608	1709572	1709572	1709572	1709572	1709572	0	Pago de sueldos de los elementos de seguridad pública
		2									2	325	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	0	Renta de ambulancia SUMA
		2									2	358	601340.4	601340.4	380893.6	601340.4	380893.6	380893.6	380893.6	380893.6	380893.6	0	Pago por disposición final de residuos


13 OCT 2023
RECIBIDO
 F/4255CCPSE