



12 de enero de 2024.

OFICIO No. MCM-OP-1201-2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. MARÍA DE LOURDES CARRERA CARRERA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA





MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302248758	156484	2320008	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "SILVINA CARRERA CONTRERAS" CLAVE: 21EBH0219V EN LA LOCALIDAD MORELOS CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	MORELOS CAÑADA	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	\$ 2,518,657.76	100%	100%	425.00 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302248622	155587	2320007	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCÍA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA).	LOS GARCÍA	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	\$ 527,269.80	100%	100%	475.00 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302247871	150881	2320004	CONSTRUCCION DE PARQUE PARA USO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLEDAD, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA).	SAN ANTONIO SOLEDAD	\$ 3,605,665.33	\$ 3,605,665.33	\$ 3,605,665.33	\$ 3,605,665.33	\$ 3,605,665.33	\$ 3,605,665.33	\$ 3,605,665.33	100%	100%	1,328.43 M2	OBRA TERMINADA
PUE23020229360	116383	2320005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LLANO GRANDE IXTAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA).	LLANO GRANDE IXTAPA	\$ 903,562.08	\$ 903,562.08	\$ 903,562.08	\$ 903,562.08	\$ 807,561.54	\$ 807,561.54	\$ 807,561.54	100%	100%	684.00 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302259947	223744	2320010	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 4 NORTE EN EL BARRIO DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	BUENAVISTA	\$ 3,003,432.60	\$ 3,003,432.60	\$ 3,003,432.60	\$ 3,003,432.60	\$ 3,003,432.60	\$ 3,003,432.60	\$ 3,003,432.60	100%	100%	2,040.00 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302260117	224529	2320011	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA).	LA SOLEDAD	\$ 2,052,020.08	\$ 2,052,020.08	\$ 2,052,020.08	\$ 2,052,020.08	\$ 2,052,020.08	\$ 2,052,020.08	\$ 2,052,020.08	100%	100%	2,106.66 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302258914	217284	2320009	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS.	CERRO GORDO	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	\$ 1,184,905.55	100%	100%	1 POZO	OBRA TERMINADA
PUE230402298181	342597	2320015	REHABILITACION DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DEZASOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESION EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 563,492.50	\$ 563,492.50	\$ 563,492.50	\$ 563,492.50	\$ 563,492.50	\$ 563,492.50	\$ 563,492.50	100%	100%	7 SISTEMAS	OBRA TERMINADA
PUE230402322166	448517	2320024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE CAJA DEL AGUA AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA.	TEMAXCALAPA	\$ 1,033,945.80	\$ 1,033,945.80	\$ 1,033,945.80	\$ 1,033,945.80	\$ 310,183.74	\$ 310,183.74	\$ 310,183.74	30%	30%	885.60 M2	OBRA EN PROCESO

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Administración General de
Cañada Morelos, Puebla
17 ENE 2024
RECIBIDO
SECRETARÍA DE BIENESTAR
CAÑADA MORELOS, PUEBLA

PUE230402317474	424720	2320029	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 2,064,723.71	\$ 2,064,723.71	\$ 2,064,723.71	\$ 2,064,723.71	\$ 2,064,723.71	\$ 619,417.11	\$ 619,417.11	30%	30%	1 SISTEMA	OBRA EN PROCESO
PUE230402317227	423700	2320035	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	LOMA BONITA	\$ 2,497,538.30	\$ 2,497,538.30	\$ 2,497,538.30	\$ 2,497,538.30	\$ 2,497,538.30	\$ 749,261.49	\$ 749,261.49	30%	30%	1 SISTEMA	OBRA EN PROCESO
PUE230402316983	422788	2320026	ADOQUINAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE ALLENDE Y CALLE CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TEZUAPAN, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SAN ISIDRO TEZUAPAN	\$ 2,277,423.90	\$ 2,277,423.90	\$ 2,277,423.90	\$ 2,277,423.90	\$ 2,277,423.90	\$ 683,227.17	\$ 683,227.17	30%	30%	1,703.00 M2	OBRA EN PROCESO
PUE230402310487	393812	2320033	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE RAYON Y VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUE.	MORELOS CAÑADA	\$ 1,239,046.10	\$ 1,239,046.10	\$ 1,239,046.10	\$ 1,239,046.10	\$ 1,239,046.10	\$ 371,713.83	\$ 371,713.83	30%	30%	1,068.12 M2	OBRA EN PROCESO
PUE230402318620	429624	2320036	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	GUADALUPE FRESNAL	\$ 1,201,378.80	\$ 1,201,378.80	\$ 1,201,378.80	\$ 1,201,378.80	\$ 1,201,378.80	\$ -	\$ -	0%	20%	239.7 M2	OBRA EN PROCESO
PUE230402317653	425309	2320028	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SOLEDAD, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SANTA CRUZ SOLEDAD	\$ 1,687,500.80	\$ 1,687,500.80	\$ 1,687,500.80	\$ 1,687,500.80	\$ 1,687,500.80	\$ 506,250.24	\$ 506,250.24	30%	30%	1 POZO	OBRA EN PROCESO
PUE230402313909	410526	2320025	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MURO DE PIEDRA EN LA JUNTA AUXILIAR DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	BUENA VISTA	\$ 693,190.60	\$ 693,190.60	\$ 693,190.60	\$ 693,190.60	\$ 693,190.60	\$ 693,190.60	\$ 693,190.60	30%	30%	490 M2	OBRA EN PROCESO
PUE230402312287	403588	2320034	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AV. DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUE.	MORELOS CAÑADA	\$ 2,137,020.80	\$ 2,137,020.80	\$ 2,137,020.80	\$ 2,137,020.80	\$ 2,137,020.80	\$ 641,106.24	\$ 641,106.24	30%	30%	1,821.00 M2	OBRA EN PROCESO
PUE230402311971	402367	2320023	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE C.C.T. 210PR2445P EN LA LOCALIDAD DE BOCA NOPAL, CAÑADA MORELOS, PUE.	BOCA NOPAL	\$ 2,020,658.50	\$ 2,020,658.50	\$ 2,020,658.50	\$ 2,020,658.50	\$ 2,020,658.50	\$ 606,252.65	\$ 606,252.65	30%	30%	384.00 M2	OBRA EN PROCESO
PUE2304023298918	345593	2320016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	LAZARO CARDENAS	\$ 1,671,596.00	\$ 1,671,596.00	\$ 1,671,596.00	\$ 1,671,596.00	\$ 1,671,596.00	\$ 501,478.80	\$ 501,478.80	30%	30%	1,029.00 M2	OBRA EN PROCESO
PUE230402310159	392574	2320032	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL CARRIL ENTRE CAMINO A BARRANCA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, CAÑADA MORELOS, PUE.	CERRO GORDO	\$ 2,189,750.30	\$ 2,189,750.30	\$ 2,189,750.30	\$ 2,189,750.30	\$ 2,189,750.30	\$ 656,925.09	\$ 656,925.09	30%	30%	1,897.00 M2	OBRA EN PROCESO

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Evaluación y Seguimiento
de Proyectos
F 42/SB/CSP/RE
de Calle 515
Puebla

12 ENE 2024


RECIBIDO



MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP.	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE23040235928		2330006	MANTENIMIENTO DE POZOS QUE ABASTECEN AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	100%	100%	2 POZOS	OBRA TERMINADA
PUE230402340357		2330014	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HERMANOS SERDAN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE.	BARRIO DE GUADALUPE	\$ 1,029,102.80	\$ 1,029,102.80	\$ 1,029,102.80	\$ 1,029,102.80	\$ 308,730.84	\$ 308,730.84	\$ 308,730.84	30%	30%	875.00 M2	OBRA EN PROCESO
PUE230402340500		2330027	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE CAMINO A GUADALUPE PILETAS, EN PRIVADA COLINDANTE A IGLESIA, Y EN PRIVADA "Y", PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS.	PUERTA CAÑADA	\$ 1,498,452.64	\$ 1,498,452.64	\$ 1,498,452.64	\$ 1,498,452.64	\$ 449,535.79	\$ 449,535.79	\$ 449,535.79	30%	30%	1,674.00 M2	OBRA EN PROCESO
PUE230402340686		2330038	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUE.	LLANO GRANDE AHUATEPEC	\$ 2,794,669.80	\$ 2,794,669.80	\$ 2,794,669.80	\$ 2,794,669.80	\$ 838,400.94	\$ 838,400.94	\$ 838,400.94	30%	30%	711.70 M2	OBRA EN PROCESO





MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.	Numerador	Denominador	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0		0	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	2do. Trimestre	0.00	0	6	0.00	0	1	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	3er. Trimestre	0.00	0	9	0.00	0	8	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	4to. Trimestre	0.00	0	15	0.00	0	22	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.	Numerador	Denominador	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0		0	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	2do. Trimestre	83.33	5	6	0.00	0	1	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	3er. Trimestre	63.64	7	11	37.50	3	8	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	4to. Trimestre	66.67	12	18	45.45	10	22	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.	Numerador	Denominador	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0		0	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	2do. Trimestre	16.67	1	6	100.00	1	12	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	3er. Trimestre	18.18	2	11	62.50	5	8	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			
	4to. Trimestre	16.67	3	18	54.55	12	22	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.			



MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2023


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)													
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones					
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.67	3,056,643.50	18,339,861.00	16.67	3,056,643.50	18,339,861.00	Adequaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.					
	2do. Trimestre	41.67	7,641,608.75	18,339,861.00	41.71	7,649,369.83	18,339,861.00	Adequaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.					
	3er. Trimestre	66.67	12,226,574.00	18,339,861.00	66.67	12,226,574.00	18,339,861.00	Recurso ministrado					
	4to. Trimestre	100.00	18,339,861.00	18,339,861.00	83.33	15,283,217.50	18,339,861.00	Recurso ministrado					
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos													
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones					
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	18,339,861.00	18,339,861.00	35.76	4,486,762.57	12,547,213.22	Adequaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.					
	Índice en el Ejercicio de Recursos												
	Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones				
	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	3,056,643.50	18,339,861.00	10.51	1,927,091.40	18,339,861.00	Adequaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.				
2do. Trimestre		41.67	7,641,608.75	18,339,861.00	26.82	4,918,933.43	18,339,861.00	Adequaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.					
3er. Trimestre		66.67	12,226,574.00	18,339,861.00	52.41	9,612,723.59	18,339,861.00	Adequaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.					
4to. Trimestre		100.00	18,339,861.00	18,339,861.00	100.00	18,339,861.00	18,339,861.00	Adequaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.					
Índice de Dependencia Financiera													
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones					
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	5.71	7,641,608.75	1,337,391.90	7.07	7,649,369.83	1,081,459.15	Adequaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.					
	4to. Trimestre	6.86	18,339,861.00	2,674,783.80	7.16	15,283,217.50	2,134,685.02	Adequaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.					
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México												
	Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones				
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	12.04	40,912,322.02	36,515,015.70	12.04	40,912,322.02	36,515,015.70	Adequaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.					

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL Y PRESUPUESTAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

12 ENE 2024

RECIBIDO
 F. 2/58/CGP/F

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave de Recurso	Modalidad	Programa	Programa	Programa	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gast	Partida Aprobada	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contra tos	Proyec tos	Observaciones	
21	99	1	2023	2	33	1	4	FAS Municipi	1	35239.47		2	612	5187081.16	0	0	0	0	0	0	0	0	Aulas, bardas perimetrales, comedores escolares
2																							Lineas de agua potable, tanques de almacenamiento de agua
2																							equipamiento de pozos profundos, Adoqunamientos,
2																							pavimentos, desasolve de calles, lamparas del alumbrado
2																							publico y andadores Ampliación de alcantarillado sanitario
2																							Cuartos adicionales; baños ecologos
2																							Supervisión y seguimiento de obras, PRODIM, asesoría,
2																							estudios de laboratorio
21	99	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN	1	17384.97		1	311	3953570.01	4559606	4559606	4559606	4559606	4559606	4559606	4559606	4559606	Pago de consumo de energía eléctrica de bomba de agua
2																							potable.
2																							Adoqunamiento, pavimento, revestimiento y ampliación de
2																							red de agua potable.
2																							Adquisición de camión pipa para agua potable; se cancela
2																							adquisición de unidades para seguridad pública
2																							Pago a CONAGUA
2																							Adquisición de equipamiento para seguridad pública
2																							(unidades, uniformes, camaras, capacitaciones etc...)
2																							Pago de sueldos de los elementos de seguridad pública
2																							Renta de ambulancia SUJMA
2																							Pago por disposición final de residuos
2																							



TIPO REGIS	TIPO CICLO	TRIME	ESTADO	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	ID_MUNICIPIO	PROGRAMA	PROG	RENTA	TIPO_GASTO	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	TIPO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS	FECHA	USUARIO		
1-Programa I	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	0	Edificación no habitacional	5187081.16	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin observa	11/01/2024	15:29	Validado	
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	0	Edificación habitacional	6854002.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aulas, bardas perimetrales, comedores escolares	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	0	Edificación habitacional	6854002.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cuartos adicionales, baños ecológicos	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	1880589.3	Supervisión y seguimiento de obras, PRODIM, asesoría, estudios de laboratorio	1880589.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Supervisión y seguimiento de obras, PRODIM, asesoría, estudios de laboratorio	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	23689999	Lineas de agua potable, tanques de almacenamiento de agua, equipamiento de pozos profundos, Adoquinamientos, pavimentos, desasolve de calles, lamparas del alumbrado publico y andadores Ampliación de alcantarillado sanitario	23689999	37646905.5	37646905.5	37646905.5	24320328	24320328	24320328	24320328	24320328	24320328	Lineas de agua potable, tanques de almacenamiento de agua, equipamiento de pozos profundos, Adoquinamientos, pavimentos, desasolve de calles, lamparas del alumbrado publico y andadores Ampliación de alcantarillado sanitario	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	17384.97	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	352652	352652	352652	352652	23560	23560	23560	23560	23560	23560	Adquisición de equipamiento para seguridad pública (uniformes, camaras, capacitaciones etc...)	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	6781839.59	Obras de construcción de terrenos y terrenos y construcción de obras de	6781839.59	5498578.58	5498578.58	5498578.58	2156667.57	2156667.57	2156667.57	2156667.57	2156667.57	2156667.57	Adoquinamiento, pavimento, revestimiento y ampliación de red de agua potable.	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	360931	Impuestos y Vehiculos y Equipo	360931	360931	360931	360931	311903	311903	311903	311903	311903	311903	Pago a CONAGUA	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	1395920	Arrendamiento de equipo de	1395920	2090529.99	2090529.99	2090529.99	2090529.99	2090529.99	2090529.99	2090529.99	2090529.99	2090529.99	Adquisición de camión pipa para agua potable; se cancela adquisición de unidades para seguridad pública	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	960000	de equipo de	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	Renta de ambulancia SUMA	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	3953570.01	Suministro de energía eléctrica	3953570.01	4559606	4559606	4559606	4559606	4559606	4559606	4559606	4559606	4559606	Pago de consumo de energía eléctrica de bomba de agua potable	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	3933608	Sueldos base al personal eventual	3933608	3933608	3933608	3933608	1994632	1994632	1994632	1994632	1994632	1994632	Pago de sueldos de los elementos de seguridad pública	11/01/2024	15:29	Validado
2-Partida ger	2023	4	21	Puebla	99	Cañada Mk	2023	33	Aportaciones I	601340.4	Servicios de limpieza y manejo de desechos	601340.4	601340.4	601340.4	601340.4	450314.66	450314.66	450314.66	450314.66	450314.66	450314.66	Pago por disposición final de residuos	11/01/2024	15:29	Validado

