



AYUNTAMIENTO DE
CAÑADA MORELOS
2024-2027



15 de enero de 2025.

OFICIO No. MCM-OP-1501-2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. ANA LAURA SÁNCHEZ BENÍTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CAÑADA, MORELOS, PUEBLA



Recibí 4/02/25
Josefina Rivera

UNIDAD, LUCHA Y
PROGRESO

Calle Hidalgo s/n, Col. Centro,
Cañada Morelos, Puebla. C.P.: 75580.
Correo: canada.morelos@puebla.gob.mx.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Proyección	Observaciones	
21	99	1	2024	2	33	1	4	FAIS Municipal	1	28771.72		2	612	12250167	12250167	12250167	12250167	5610126.34	5610126.34	5610126.34		Aulas, cancha deportiva, plaza cívica, techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	
21	99	2	2024	2	33	1	5	FORTAMUN	1	9880.29		2	614	26575480	26575480	26575480	26575480	26115344.1	26115344.1	26115344.1		Líneas de agua potable, tanques de almacenamiento de agua equipamiento de pozos profundos, Adoquinamientos, pavimentos, desahogue de calles, lámparas del alumbrado público y andadores Ampliación de alcantarillado sanitario.	
		2	2024	2	33	1						1	311	3996210	5276966	5276966	5276966	4751966	4751966	4751966		Pago de consumo de energía eléctrica de bomba de agua	
		2	2024	2	33	1						1	541	1410975	0	0	0	0	0	0	0		Adquisición de camión pipa para agua potable.
		2	2024	2	33	1						1	392	364823	189182	189182	189182	92514	92514	92514		Pago a CONAGUA	
		2	2024	2	33	1						1	283	356455	0	0	0	0	0	0	0		Adquisición de equipamiento para seguridad pública (unidades, uniformes, cámaras, capacitaciones etc...)
		2	2024	2	33	1						1	122	3976033	4472958.01	4472958.01	4472958.01	4174658.01	4174658.01	4174658.01		Pago de sueldos de los elementos de seguridad pública	
		2	2024	2	33	1						1	325	760000	920000	920000	920000	920000	920000	920000		Renta de ambulancia SUMA	
		2	2024	2	33	1						1	358	607826	471337.05	471337.05	471337.05	471337.05	471337.05	471337.05		Pago por disposición final de residuos	
		2	2024	2	33	1						2	614	7065341	7207219.94	7207219.94	7207219.94	4657804.82	4657804.82	4657804.82		Adquisición, pavimento, revestimiento, lámparas de alumbrado, adquisición de ref. de agua potable.	
		2	2024	2	33	1						2	541	0	0	0	0	0	0	0	0		Adquisición de equipamiento para agua potable. Partida

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS

2024

COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD

COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD

COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE FORTUNA
 COORDINACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN,
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

15 ENE 2025

RECIBIDO
 F/43/91/CEPH
FORTUNA

MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO
FAISMUN


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402317227	423700	2320035	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	LOMA BONITA	\$ 2,497,538.30	\$ 2,497,538.30	\$ 2,497,538.30	\$ 2,497,538.30	\$ 2,497,538.30	\$ 2,497,538.30	\$ 2,497,538.30	100%	100%	1	SISTEMA	OBRA TERMINADA
PUE230402317653	425309	2320028	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SOLEDAD, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SANTA CRUZ SOLEDAD	\$ 1,687,500.80	\$ 1,687,500.80	\$ 1,687,500.80	\$ 1,687,500.80	\$ 1,687,500.80	\$ 1,687,500.80	\$ 1,687,500.80	100%	100%	1	POZO	OBRA TERMINADA
PUE240302436076	319884	2420013	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL CON C.C.T. 21JKN1201G EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUESTA CHICA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SAN MIGUEL CUESTA CHICA	\$ 761,021.94	\$ 761,021.94	\$ 761,021.94	\$ 761,021.94	\$ 761,021.94	\$ 761,021.94	\$ 761,021.94	100%	100%	1	AULA	OBRA TERMINADA
PUE240302436502	321685	2420014	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL CON C.C.T. 21KTV0211W EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUESTA CHICA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SAN MIGUEL CUESTA CHICA	\$ 642,261.47	\$ 642,261.47	\$ 642,261.47	\$ 642,261.47	\$ 642,261.47	\$ 642,261.47	\$ 642,261.47	100%	100%	1	MÓDULO SANITARIO	OBRA TERMINADA
PUE240402491682	446543	202420004	CONSTRUCCION DE TECHADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAZA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR3022P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEZUAPAN (SAN ISIDRO).	TEZUAPAN (SAN ISIDRO)	\$ 2,618,900.70	\$ 2,618,900.70	\$ 785,670.21	\$ 785,670.21	\$ 785,670.21	\$ 785,670.21	\$ 785,670.21	30%	10%	43	M2	OBRA EN PROCESO
PUE240402495456	453921	202420005	CONSTRUCCION DE TECHADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAZA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2430N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA.	PUERTA CAÑADA	\$ 2,577,230.20	\$ 2,577,230.20	\$ 2,577,230.20	\$ 2,577,230.20	\$ -	\$ -	\$ -	0%	10%	43	M2	OBRA EN PROCESO
PUE240402495341	453569	202420003	SUSTITUCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPRO199H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCÍAS.	LOS GARCÍAS	\$ 2,103,185.40	\$ 2,103,185.40	\$ 2,103,185.40	\$ 2,103,185.40	\$ 630,955.62	\$ 630,955.62	\$ 630,955.62	30%	15%	32	M2	OBRA EN PROCESO
PUE240302436634	322594	2420015	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HERMANOS SERDÁN SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO DE SAN JUAN MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUE.	MORELOS CAÑADA	\$ 1,317,833.03	\$ 1,317,833.03	\$ 1,317,833.03	\$ 1,317,833.03	\$ 1,317,833.03	\$ 1,317,833.03	\$ 1,317,833.03	100%	100%	1148	M2	OBRA TERMINADA



PUE240402464465	330052	2430028	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PALMAS ENTRE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, CAÑADA MORELOS, PUE.	CERRO GORDO	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	100%	409	M2	OBRA TERMINADA
PUE240402490688	444872	2420031	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOCA NOPAL PUNTO 1, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	BOCA NOPAL	\$ 2,619,928.70	\$ 2,619,928.70	\$ 2,619,928.70	\$ 2,619,928.70	\$ 2,619,928.70	\$ 2,619,928.70	\$ 2,619,928.70	100%	100%	1	POZO	OBRA TERMINADA
PUE240402491010	445446	202420001	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION (TANQUE), EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, CAÑADA MORELOS, PUEBLA	GUADALUPE FRESNAL	\$ 1,579,983.00	\$ 1,579,983.00	\$ 1,579,983.00	\$ 1,579,983.00	\$ 1,058,288.96	\$ 1,058,288.96	\$ 1,058,288.96	67%	67%	120	M2	OBRA EN PROCESO
PUE240402486262	437283	2420022	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	LOMA BONITA	\$ 1,872,319.30	\$ 1,872,319.30	\$ 1,872,319.30	\$ 1,872,319.30	\$ 1,872,319.30	\$ 1,872,319.30	\$ 1,872,319.30	100%	100%	160	M2	OBRA TERMINADA
PUE240402490462	444563	2420030	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO DE SAN LUCAS, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CAÑADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	MORELOS CAÑADA	\$ 1,855,509.72	\$ 1,855,509.72	\$ 1,855,509.72	\$ 1,855,509.72	\$ 1,855,509.72	\$ 1,855,509.72	\$ 1,855,509.72	100%	100%	1047	M2	OBRA TERMINADA

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIESTRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	2430011	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE AHUATEPEC (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUE.	LLANO GRANDE AHUATEPEC	\$ 1,542,761.50	\$ 1,542,761.50	\$ 1,542,761.50	\$ 1,542,761.50	\$ 1,542,761.50	\$ 1,542,761.50	\$ 1,542,761.50	100%	100%	608	M2	OBRA TERMINADA
PUE240402464465	2430028	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PALMAS ENTRE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, CAÑADA MORELOS, PUE.	CERRO GORDO	\$ 1,758,682.22	\$ 1,758,682.22	\$ 1,758,682.22	\$ 1,758,682.22	\$ 1,58,682.22				100%	1440	M2	OBRA TERMINADA





MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	0.00	0	6	0.00	0	7	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	3er. Trimestre	0.00	0	14	0.00	0	18	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	25	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	1	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	33.33	2	6	14.29	3	18	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	3er. Trimestre	42.86	6	14	16.67	10	25	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	40.00	8	20	40.00	10	25	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	1	1	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	66.67	4	6	85.71	6	7	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	3er. Trimestre	57.14	8	14	83.33	15	18	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	60.00	12	20	60.00	15	25	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.



MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	3,089,610.50	18,537,663.00	16.67	3,089,610.50	18,537,663.00	
	2do. Trimestre	41.67	7,724,026.25	18,537,663.00	50.00	9,268,831.50	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	3er. Trimestre	66.67	12,358,442.00	18,537,663.00	75.00	13,903,247.25	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	100.00	18,537,663.00	18,537,663.00	100.00	18,537,663.00	18,537,663.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	3,089,610.50	18,537,663.00	11.68	2,165,445.58	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	2do. Trimestre	41.67	7,724,026.25	18,537,663.00	35.67	6,612,160.89	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	3er. Trimestre	66.67	12,358,442.00	18,537,663.00	49.32	9,143,434.97	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	100.00	18,537,663.00	18,537,663.00	80.85	15,040,806.55	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	5.71	7,724,026.25	1,351,815.67	6.83	9,268,831.50	1,356,422.10	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	6.86	18,537,663.00	2,703,631.34	6.86	18,537,663.00	4,178,260.61	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	3.00	54,152,052.00	52,574,788.00	-24.67	39,606,677.34	52,574,788.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.




MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	29.67	2,291,544.00	7,724,026.25	30.30	2,808,334.70	9,268,831.50	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	30.90	5,728,859.00	18,537,663.00	33.14	6,143,303.05	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.89	145,929.00	7,724,026.25	0.00	0.00	9,268,831.50	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	1.97	364,823.00	18,537,663.00	0.50	92,514.00	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,724,026.25	0.00	0.00	9,268,831.50	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	18,537,663.00	0.00	0.00	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	7,724,026.25	0.00	0.00	9,268,831.50	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	18,537,663.00	0.00	0.00	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.



MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	36.59	2,826,136.00	7,724,026.25	5.41	501,626.64	9,268,831.50	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	38.11	7,065,341.00	18,537,663.00	25.13	4,657,804.82	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	22.44	1,732,975.00	7,724,026.25	11.68	1,083,010.00	9,268,831.50	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	23.37	4,332,438.00	18,537,663.00	22.52	4,174,658.01	18,537,663.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.



TIPO_RECISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECISTRO	ID_RAMO	RAMONOMBRE	ID_MODALIDAD	DESCRIPCION	PROYECTO	TIPOMODALIDAD	PROYECTOCONVENCIONES	INSTITUCION	RENDIMIENTO	RENTA	TIPOGASTO	ID_PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	MANEJADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTADISTICA	FECHA	USUARIO	VALIDADO	
1-Programa presupuesta	2024		4	21	Puebla	99	Culada	Moroles	33	Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipio NRES. SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES)	Municipio de Culada Moroles	28771.72	0	613	Edificación no habitacional	12250167.00	12250167.00	12250167.00	5610126.34	5610126.34	5610126.34	5610126.34	Adula, cancha deportiva, plaza chica, tacho en espacio multiproposito y bienes publicos.	SN observaciones	10/01/2025 12:15	octaviolema	Validado
2-Parida genetica	2024		4	21	Puebla	99	Culada	Moroles	33	Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipio NRES. SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES)	Municipio de Culada Moroles		Gasto de Inversión	613	Edificación no habitacional	12250167.00	12250167.00	12250167.00	5610126.34	5610126.34	5610126.34	5610126.34	Adula, cancha deportiva, plaza chica, tacho en espacio multiproposito y bienes publicos.	SN observaciones	10/01/2025 12:15	octaviolema	Validado
2-Parida genetica	2024		4	21	Puebla	99	Culada	Moroles	33	Entidades Federativas y Municipios	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAS Municipio NRES. SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES)	Municipio de Culada Moroles		Gasto de Inversión	613	Edificación no habitacional	25575480.00	25575480.00	25575480.00	26115344.00	26115344.00	26115344.00	26115344.00	Unas de agua potable, tanques de almacenamiento de agua equipamiento de pozos profundos, Adequación, pavimentos, cesosane de calles, limpieza del fuentado publico y asadores Ampliación de almacenamiento sanitario.	SN observaciones	10/01/2025 12:15	octaviolema	Validado



