



AYUNTAMIENTO DE
CAÑADA MORELOS
2024-2027



15 de octubre de 2025.

OFICIO No. MCM-OP-1510-2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. ANA LAURA SÁNCHEZ BENÍTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.

UNIDAD, LUCHA Y
PROGRESO

Calle Hidalgo s/n, Col. Centro,
Cañada Morelos, Puebla. C.P.: 75580.
Correo: canada.morelos@puebla.gob.mx.

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pre	Programa For	Institucion Eji	Rendimiento/	Reintegro	Tipo de Gasc	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado/M	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	99	1	2025	2	33 I		4	Faie Muncipal	1	3942.53		2	612	7850000	4873774	4873774	3075020.1	1387393.17	1387393.17				1387393.17	Aulas, cancha deportiva, obra cívica, techado en espacio multi-deportivo y bienes públicos.	
		2										2	613	19544329	14365000	12633489.5	3572677.31	2070091.75	2070091.75	2070091.75				2070091.75	Proyectos de servicios básicos agua, drenaje y electrificación
		2										2	614	10347080	1823220	1025436.3	12831148.5	11665137.2	11665137.2	11665137.2				11665137.2	Pavimentos, adoquiamientos y alumbrado público
21	99	1	2025	2	33 I		5	FORTAMUN	1			1	311	4350000	4350000	4350000	2414143.96	2414143.96	2414143.96				2414143.96	Pago de contratos de energía eléctrica de bomba de agua potable, y alumbrado público.	
		2										1	392	385200	385200	180450	99082.9	99082.9	99082.9				99082.9	Pago a CONAGUA	
		2										1	283	4202397.57	2951397.57	1487505.59	0	0	0	0				0	Adquisición de equipamiento para seguridad pública (uniformes, camaras, capacitaciones etc...)
		2										1	122	4852170	4852170	4852170	2340969	2340969	2340969				2340969	Pago de salidas de los elementos de seguridad pública	
		2										1	325	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000				1020000	Renta de ambulancia SUMA	
		2										1	308	610525	1010525	988958.36	929958.36	929958.36	929958.36				929958.36	Pago de relleno sanitario	
		2										2	541	1560000	1560000	0	0	0	0				0	Adquisición de cambio ósea para auto notable.	
		2										2	614	2720067.43	2720067.43	1477086.07	1477086.07	1477086.07	1477086.07				1477086.07	Adoquinamiento, pavimento, revestimiento, lamparas de alumbrado público.	
		2										2	332	0	84000	417599.99	417599.99	417599.99	417599.99				417599.99	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	



MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532328	26808	202520009	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO "TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 1" CON C.C.T. 21ETK0001A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLEDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SAN ANTONIO SOLEDAD	\$ 3,075,029.10	\$ 3,075,029.10	\$ 3,075,029.10	\$ 3,075,029.10	\$ 1,387,393.17	\$ 1,387,393.17	\$ 1,387,393.17	45%	100%	262	M2	OBRA EN PROCESO
PUE250202532327	25084	202520006	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y CADENAMIENTO 0+453.10, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).	BARRIO LA SOLEDAD	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	100%	100%	2050	M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532326	36711	202520010	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CARRERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SOLEDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SANTA CRUZ SOLEDAD	\$ 1,210,818.62	\$ 1,210,818.62	\$ 1,210,818.62	\$ 1,210,818.62	\$ 1,179,405.44	\$ 1,179,405.44	\$ 1,179,405.44	97%	97%	779	M2	OBRA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO.
PUE250202532325	35472		CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCÍA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	LOS GARCÍA	\$ 1,087,966.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	-	OBRA NO INICIADA
PUE250202540921	20296	202520007	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	BUENA VISTA	\$ 2,778,422.98	\$ 2,778,422.98	\$ 2,778,422.98	\$ 2,778,422.98	\$ 2,226,611.98	\$ 2,226,611.98	\$ 2,226,611.98	80%	100%	2281	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581294	57950	202520011	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUESTA CHICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	CUESTA CHICA	\$ 2,014,346.82	\$ 2,014,346.82	\$ 2,014,346.82	\$ 2,014,346.82	\$ 1,124,101.12	\$ 1,124,101.12	\$ 1,124,101.12	56%	56%	840	M2	OBRA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO.
PUE250302581303	62362	202520020	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION 3 FASES ENTRE POSTE PUNTO DE CONEXIÓN Y TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE 30 KVA, LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	LOMA BONITA	\$ 845,880.20	\$ 845,880.20	\$ 845,880.20	\$ 845,880.20	\$ 253,764.06	\$ 253,764.06	\$ 253,764.06	30%	30%	3	POSTES	OBRA EN PROCESO
PUE250302581297	62648	202520016	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+160.00, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	LLANO GRANDE AHUATEPEC	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	100%	100%	960	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581296	62813	202520015	REHABILITACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SAN JOSÉ IXTAPA	\$ 2,689,080.23	\$ 2,689,080.23	\$ 2,689,080.23	\$ 2,689,080.23	\$ 2,592,572.81	\$ 2,592,572.81	\$ 2,592,572.81	96%	96%	8112	M2	OBRA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO.
PUE250302581300	64354	202520019	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AVENIDA FERROCARRIL Y PRIVADA FERROCARRIL, COLONIA LA CONCEPCIÓN, LOCALIDAD DE MORELOS CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 794,770.71	\$ 794,770.71	\$ 794,770.71	\$ 794,770.71	\$ 238,431.21	\$ 238,431.21	\$ 238,431.21	30%	30%	4	POSTES	OBRA EN PROCESO
PUE250302581292	65564	202520012	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	PUERTA CAÑADA	\$ 1,932,026.40	\$ 1,932,026.40	\$ 1,932,026.40	\$ 1,932,026.40	\$ 1,577,896.48	\$ 1,577,896.48	\$ 1,577,896.48	82%	82%	1712	M2	OBRA CON AMPLIACIÓN DE PLAZO.
PUE250302581302	118420		SUSTITUCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 3,157,360.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	-	OBRA NO INICIADA

PUE250302581301	105609		SUSTITUCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	GUADALUPE FRESNAL	\$ 2,395,746.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	-	OBRA NO INICIADA
PUE250302581298	115019		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIA DEL FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OCOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SANTA ANA OCOTEPEC	\$ 1,565,783.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	-	OBRA NO INICIADA
PUE250302581295	116100		SUSTITUCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOCA NOPAL, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	BOCA NOPAL	\$ 3,162,119.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	-	OBRA NO INICIADA
PUE250302581299	69989		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, UBICADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	BARRIO DE GUADALUPE	\$ 1,311,968.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	-	OBRA NO INICIADA
PUE250302581293	112132		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUSTO SIERRA DE LA COLONIA SAN LUCAS EN MORELOS CAÑADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 1,004,962.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	-	OBRA NO INICIADA

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	202530008	REHABILITACIÓN DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SAN JOSÉ IXTAPA	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	100%	100%	4	SISTEMAS	OBRA TERMINADA
	202530014	SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE TRABAJO 21DPR2433K EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA, CAÑADA MORELOS PUEBLA.	TEMAXCALAPA	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	100%	100%	432	M2	OBRA TERMINADA

Nombre del municipio
CAÑADA MORELOS



MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIF AIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIF AIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	0.00	0	12	0.00	0	11	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS .
	3er. Trimestre	0.00	0	24	0.00	0	17	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS .
	4to. Trimestre	0.00	0	24			0	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIF AIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIF AIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	58.33	7	12	36.36	4	11	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN EL SIF AIS.
	3er. Trimestre	58.33	14	24	47.06	8	17	SE REDISTRIBUYÓ EL RECURSO DISPONIBLE EN MENOS CANTIDAD DE OBRAS.
	4to. Trimestre	58.33	14	24			0	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIF AIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIF AIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIF AIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	41.67	5	12	63.64	7	11	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN EL SIF AIS.
	3er. Trimestre	41.67	10	24	52.94	9	17	SE REDISTRIBUYÓ EL RECURSO DISPONIBLE EN MENOS CANTIDAD DE OBRAS.
	4to. Trimestre	41.67	10	24			0	



MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	4,924,590.00	19,698,360.00	25.00	4,924,590.00	19,698,360.00	
	2do. Trimestre	50.00	9,849,180.00	19,698,360.00	50.00	9,849,180.00	19,698,360.00	
	3er. Trimestre	75.00	14,773,770.00	19,698,360.00	75.00	14,773,770.00	19,698,360.00	
	4to. Trimestre	100.00	19,698,360.00	19,698,360.00				
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	4,924,590.00	19,698,360.00	16.26	3,202,072.40	19,698,360.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	2do. Trimestre	50.00	9,849,180.00	19,698,360.00	30.82	6,071,241.35	19,698,360.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	3er. Trimestre	75.00	14,773,770.00	19,698,360.00	44.16	8,698,840.27	19,698,360.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	100.00	19,698,360.00	19,698,360.00				
Indice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	7.26	9,849,180.00	1,356,422.10	7.21	9,849,180.00	1,365,215.25	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	4.71	19,698,360.00	4,178,260.60			0.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	-15.66	45,669,891.80	54,152,052.00				



MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	49.81	4,906,347.50	9,849,180.00	45.08	4,439,662.35	9,849,180.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	49.81	9,812,695.00	19,698,360.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.57	154,630.00	9,849,180.00	0.00	0.00	9,849,180.00	No se realizaron pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua hasta este trimestre.
	4to. Trimestre	1.96	385,200.00	19,698,360.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	9,849,180.00	0.00	0.00	9,849,180.00	No se realizaron pagos de descargas de aguas residuales hasta este trimestre.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	19,698,360.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	9,849,180.00	0.00	0.00	9,849,180.00	No se ejercieron recursos para la modernización de los sistemas de recaudación local hasta este trimestre.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	19,698,360.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	13.81	1,360,033.70	9,849,180.00	6.21	611,579.00	9,849,180.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	13.81	2,720,067.40	19,698,360.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	21.32	2,100,198.80	9,849,180.00	0.00	0.00	9,849,180.00	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del programa presupuestal.
	4to. Trimestre	21.32	4,200,397.60	19,698,360.00				