



AYUNTAMIENTO DE
CAÑADA MORELOS
2024-2027



Oficio No. MCM-OP-1604-2026

Asunto: Solicitud de validación del Primer Trimestre 2026 del SRFT.


JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN del ejercicio 2025**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2026**.

Anexo al presente en **formato impreso**, el listado de folios registrados en los **módulos Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto (plantilla)**.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



C. ANA LAURA SÁNCHEZ BENÍTEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.

UNIDAD, LUCHA Y
PROGRESO

Calle Hidalgo s/n, Col. Centro,
Cañada Morelos, Puebla. C.P.: 75580.
Correo: canada.morelos@puebla.gob.mx.

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contra to	Proyec to	Observaciones		
21	99	1	2025	2	33	1	4	FAISMUN	1	3942.53														
											2	612	7850000	3075029.1	3075029.1	3075029.1	2062383.27	2062383.27	2062383.27				Aulas, cancha deportiva, plaza cívica, techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	
											2	613	19564329	16425570.7	16425570.7	16425570.7	9889867.43	9889867.43	9889867.43				Proyectos de servicios básicos agua, drenaje y electrificación	
											2	614	10347680	18261409.2	18261409.2	18261409.2	17350390.6	17350390.6	17350390.6				Pavimentos, adoquinamientos y alumbrado público	
21	99	1	2025	2	33	1	5	FORTAMUN	1															
											1	311	4350000	3812459.87	3812459.87	3812459.87	3785503.96	3785503.96	3785503.96				Pago de consumo de energia electrica de bomba de agua potable, y alumbrado publico.	
											1	392	385200	193056.9	193056.9	193056.9	193056.9	193056.9	193056.9				Pago a CONAGUA	
											1	283	4200397.57	4200397.57	4200397.57	4200397.57	4200397.57	4200397.57	4200397.57				Adquisición de equipamiento para seguridad publica (unidades, uniformes, camaras, capacitaciones etc...)	
											1	122	4852170	4852170	4852170	4852170	3332838	3332838	3332838				Pago de sueldos de los elementos de seguridad publica	
											1	325	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000				Renta de ambulancia SUMA	
											1	358	610525	1369958.35	1369958.35	1369958.35	1259958.35	1259958.35	1259958.35				Pago de relleno sanitario	
											2	541	1560000	0	0	0	0	0	0				Adquisición de camión pipa para agua potable.	
											2	614	2720067.43	3832717.32	3832717.32	3832717.32	3321263.84	3321263.84	3321263.84				Adoquinamiento, pavimento, revestimiento, lamparas de alumbrado publico.	
											2	332	0	417599.99	417599.99	417599.99	417599.99	417599.99	417599.99				Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas.	



MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 PRIMER TRIMESTRE 2026
 EJERCICIO 2025
 DESTINO DE GASTO
 FASIMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532328	26808	202520009	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL BACHILLERATO "TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 1º CON C.C.T. 21ETK0001A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLEDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SAN ANTONIO SOLEDAD	\$ 3,075,029.10	\$ 3,075,029.10	\$ 3,075,029.10	\$ 3,075,029.10	\$ 3,075,029.10	\$ 3,075,029.10	\$ 3,075,029.10	100%	100%	262	M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532327	25084	202520006	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y CADENAMIENTO 0-453.10, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).	BARRIO LA SOLEDAD	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	\$ 3,126,741.98	100%	100%	2050	M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532326	36711	202520010	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CARRERA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SOLEDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SANTA CRUZ SOLEDAD	\$ 1,409,583.95	\$ 1,409,583.95	\$ 1,409,583.95	\$ 1,409,583.95	\$ 1,409,583.95	\$ 1,409,583.95	\$ 1,409,583.95	100%	100%	803	M2	OBRA TERMINADA
PUE250202540921	20296	202520007	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	BUENA VISTA	\$ 2,753,348.17	\$ 2,753,348.17	\$ 2,753,348.17	\$ 2,753,348.17	\$ 2,753,348.17	\$ 2,753,348.17	\$ 2,753,348.17	100%	100%	2281	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581294	57950	202520011	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUESTA CHICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	CUESTA CHICA	\$ 2,012,404.29	\$ 2,012,404.29	\$ 2,012,404.29	\$ 2,012,404.29	\$ 2,012,404.29	\$ 2,012,404.29	\$ 2,012,404.29	100%	100%	1500	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581303	62362	202520020	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION 3 FASES ENTRE POSTE PUNTO DE CONEXIÓN Y TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 30 KVA, LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	LOMA BONITA	\$ 845,880.20	\$ 845,880.20	\$ 845,880.20	\$ 845,880.20	\$ 845,880.20	\$ 845,880.20	\$ 845,880.20	100%	100%	10	POSTES	OBRA TERMINADA
PUE250302581297	62648	202520016	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAMINO AL PANTEÓN DEL CADENAMIENTO 0-0000.00 AL CADENAMIENTO 0-160.00, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	LLANO GRANDE AHUATEPEC	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	\$ 1,415,705.90	100%	100%	960	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581296	62813	202520015	REHABILITACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ XTAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SAN JOSÉ XTAPA	\$ 3,335,823.63	\$ 3,335,823.63	\$ 3,335,823.63	\$ 3,335,823.63	\$ 3,335,823.63	\$ 3,335,823.63	\$ 3,335,823.63	100%	100%	8450	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581300	64354	202520019	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AVENIDA FERROCARRIL Y PRIVADA FERROCARRIL, COLONIA LA CONCEPCIÓN, LOCALIDAD DE MORELOS CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 794,770.71	\$ 794,770.71	\$ 794,770.71	\$ 794,770.71	\$ 794,770.71	\$ 794,770.71	\$ 794,770.71	100%	100%	13	POSTES	OBRA TERMINADA
PUE250302581292	65564	202520012	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	PUERTA CAÑADA	\$ 2,085,875.49	\$ 2,085,875.49	\$ 2,085,875.49	\$ 2,085,875.49	\$ 2,085,875.49	\$ 2,085,875.49	\$ 2,085,875.49	100%	100%	2089	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581302	118420	202520026	SUSTITUCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 3,090,320.00	\$ 3,090,320.00	\$ 3,090,320.00	\$ 3,090,320.00	\$ 3,090,320.00	\$ 3,090,320.00	\$ 3,090,320.00	100%	100%	210	M	OBRA TERMINADA
PUE250302581301	105609	202520027	SUSTITUCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	GUADALUPE FRESNAL	\$ 2,115,908.00	\$ 2,115,908.00	\$ 2,115,908.00	\$ 2,115,908.00	\$ 1,367,262.55	\$ 1,367,262.55	\$ 1,367,262.55	100%	100%	130	M	OBRA TERMINADA
PUE250302581298	115019	202520028	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIA DEL FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OCOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SANTA ANA OCOTEPEC	\$ 1,985,866.47	\$ 1,985,866.47	\$ 1,985,866.47	\$ 1,965,783.21	\$ 1,985,866.47	\$ 1,985,866.47	\$ 1,985,866.47	100%	100%	902	M	OBRA TERMINADA
PUE250302581295	116100	202520025	SUSTITUCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOCA NOPAL, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	BOCA NOPAL	\$ 3,110,000.00	\$ 3,110,000.00	\$ 3,110,000.00	\$ 3,110,000.00	\$ 3,110,000.00	\$ 3,110,000.00	\$ 3,110,000.00	100%	100%	210	M	OBRA TERMINADA
PUE250302581293	112132	202520022	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUSTO SIERRA DE LA COLONIA SAN LUCAS EN MORELOS CAÑADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 1,000,881.09	\$ 1,000,881.09	\$ 1,000,881.09	\$ 1,000,881.09	\$ 1,000,881.09	\$ 1,000,881.09	\$ 1,000,881.09	100%	100%	832	M2	OBRA TERMINADA
PUE250402611440	123388	202520024	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PARQUE EÓLICO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	CERRO GORDO	\$ 1,781,720.70	\$ 1,781,720.70	\$ 1,781,720.70	\$ 1,781,720.70	\$ 1,781,720.70	\$ 1,781,720.70	\$ 1,781,720.70	100%	100%	1438	M2	OBRA TERMINADA

PUE250402611438	119691	202520021	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y AVENIDA AMADO NERVO Y AVENIDA AMADO NERVO ENTRE CALLE ÁLAMO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ 2,240,283.70	\$ 2,249,478.98	\$ 2,249,478.98	\$ 2,249,478.98	\$ 2,249,478.98	\$ 2,249,478.98	\$ 2,249,478.98	\$ 2,249,478.98	100%	100%	905	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581299	69989		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, UBICADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	BARRIO DE GUADALUPE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	-	OBRA CANCELADA. NO EJECUTADA
PUE250402611439	124657		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PROLONGACIÓN DE BARRIO EL CALVARIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	MORELOS CAÑADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	-	OBRA CANCELADA. NO EJECUTADA
		202520018	APORTACION PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEZUAPAN, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	TEZUAPAN	\$ 1,581,865.62	\$ 1,581,865.62	\$ 1,581,865.62	\$ 1,581,865.62	\$ 1,581,865.62	\$ 1,581,865.62	\$ 1,581,865.62	\$ 1,581,865.62	100%	100%	0	-	APORTACION NO CAPTURADA EN SIFAS.

FORTAMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MÓDIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	202530008	REHABILITACIÓN DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DESAZOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	SAN JOSÉ IXTAPA	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	\$ 261,579.00	100%	100%	4	SISTEMAS	OBRA TERMINADA
	202530014	SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE TRABAJO 21DPR2433K EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA, CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	TEMAXCALAPA	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	\$ 577,871.18	100%	100%	432	M2	OBRA TERMINADA
PUE250202532325	202530017	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCÍA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	LOS GARCÍA	\$ 1,084,748.92	\$ 1,084,748.92	\$ 1,084,748.92	\$ 1,084,748.92	\$ 1,084,748.92	\$ 1,084,748.92	\$ 1,084,748.92	100%	100%	760	M2	OBRA TERMINADA.
	202530023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1034G UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE IXTAPA DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	LLANO GRANDE IXTAPA	\$ 1,905,970.41	\$ 1,905,970.41	\$ 1,905,970.41	\$ 1,905,970.41	\$ 1,905,970.41	\$ 1,905,970.41	\$ 1,905,970.41	100%	100%	671	M2	OBRA TERMINADA

DETALLE - PROYECTO										AVANCE FINANCIERO									
CICLO TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2026	1	PUE250302581299	1311968.94	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311968.94, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, UBICADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 69989	Cañada Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cañada Morelos	69989	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:0.0}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Cancelación validada	{obs1: {observación:Esta obra no fue ejecutada en el ejercicio 2025, por modificaciones presupuestales de otras obras. Se reprogramará su ejecución para el ejercicio 2026., trimestre:1.0, usuario:octavioemoreno, fecha:2026-04-15}, obs2: {observación:Esta obra no fue ejecutada en el ejercicio 2025, por modificaciones presupuestales de otras obras. Se reprogramará su ejecución para el ejercicio 2026., trimestre:1.0, usuario:octavioemoreno, fecha:2026-04-15}}
2026	1	PUE250202532328	3077417.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3077417.36, modificado:3075029.1}}	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 26808	Cañada Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cañada Morelos	26808	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}}	3075029.1	3075029.1	3075029.1	3075029.1	3075029.1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2026	1	PUE250302581295	3162119.05	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3162119.05, modificado:3110000.0}}	SUSTITUCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOCA NOPAL, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 116100	Cañada Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cañada Morelos	116100	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	3110000	3110000	3110000	3110000	3110000	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2026	1	PUE250302581300	754986.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754986.84, modificado:794770.71}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AVENIDA FERROCARRIL Y PRIVADA FERROCARRIL, COLONIA LA CONCEPCIÓN, LOCALIDAD DE MORELOS CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 64354	Cañada Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cañada Morelos	64354	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}}	794770.71	794770.71	794770.71	794770.71	794770.71	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2026	1	PUE250302581303	748264.6	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748264.6, modificado:845880.2}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION 3 FASES ENTRE POSTE PUNTO DE CONEXIÓN Y TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 30 KVA, LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 62362	Cañada Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cañada Morelos	62362	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	845880.2	845880.2	845880.2	845880.2	845880.2	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2026	1	PUE250402622001	1084748.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084748.92, modificado:1084748.92}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCÍA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	Cañada Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cañada Morelos	202530017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.2, meta_modificada:760.2}}	1084748.92	1084748.92	1084748.92	1084748.92	1084748.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.2}}	Validado avances	Sin observaciones

